

**1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO**

Equipo	<b>INCUBADORA</b>	Servicio	Neonatología	Fecha Actual	5/02/2026
Marca	Medix	Modelo	Natal Care LX	Fecha Próx. Inspección	Feb-27
Nº Serie		Nº Inventario			

**2. INSPECCIÓN GENERAL**

Puntos de control	APROBADO		Comentarios
	SI	NO	
1 Chasis y Habitáculo del niño			
2 Verificación del estado y funcionamiento del motor			
3 Frenos del carro			
4 Ficha y cable de alimentación			
5 Interruptores, Porta-fusibles y fusibles			
6 Terminales y conectores			
7 Sensores			
8 Etiquetado, controles y teclas			
9 Indicadores y display			

**3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

Puntos de control	REALIZADO		Comentarios
	SI	NO	
1 Limpieza integral del equipo			
2 Limpieza placas electrónicas y conectores			
3 Filtro			
4 Rodamientos			
5 Batería			

**3. VERIFICACIONES**

Puntos de control	APROBADO		Comentarios
	SI	NO	
1 Alarma falla de energía y memoria			
2 Alarma falla de sensor			
3 Alarma falla de aire			
4 Calibracion sensor de aire (< 0,3°C )			
5 Ruido interior < 50 dB			dB@33°C
6 Ruido a 3mts de la incub. c/ alarma >65dB			dB
7 Ruido int.al act. una alarma <80dB			dB
8 Test de seguridad eléctrica			No contamos con el tester.
9 Tiempo requerido p/ temperatura equilibrio <30'			Ti: °C / Tf: °C
10 Funcionamiento por 24 horas			
11 Test de Alarmas, indicadores y display			
12 Autocalibración de Alarma 39°C			CAL / °C
13 Temperatura de aire a 32°C			
14 Autocentrado y sistema de altura			
15 Módulo de humedad			No se utiliza
16 Módulo de Balanza			
17 Temperatura ambiental, volumen alarma y reloj			
18 Alarma radiador			

**5. EVALUACIÓN GENERAL**

- No se encontraron deficiencias funcionales o de seguridad
- Se detectaron deficiencias, que no implican riesgo directo, y deben ser corregidas en el corto tiempo
- El equipo debe ser sacado de servicio hasta que se corrijan las deficiencias
- El Equipo no cumple - Se recomienda - Modificación / Cambio de componentes / Baja del mismo

Observaciones:

Realizado por	Resp. Div. Bioing.	Resp. Servicio
Firma y aclaración	Firma y aclaración	Firma y aclaración
Emite	Revisa	Aprueba
Div. Bioingeniería	Div. Bioingeniería	Dirección Ejecutiva
		Página
		1/1